

Hallituksen kokous**Aika:** keskiviikko 11.1.2017, kello 18.00**Paikka:** Kylätalo, Vuoreslahden koulu**Läsnäolijat:** Ismo Karuaho, Eino Kainulainen, Timo Orre, Timo Parkkinen, Kari Pöllänen, Mikko Laatikainen, Tapio Rönkkö, Mika Sirviö, Ari Kauppinen, Jarmo Kemppainen

1. Kokouksen avaaminen.

Timo Orre avasi kokouksen

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen.

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta

4. Tilannekatsaus, keskustelu ja läpikäynti

Timo Orre, Tapio Rönkkö, Ismo Karuaho ja Mikko Laatikainen esittelivät hallitukselle jätevesihankeen tämän hetkisen tilanteen alla lueteltujen asioiden osalta.

- urakkasopimus: Tehty edellisen kokouksen ohjeistuksen ja valtuutuksen mukaan, ei huomautuksia.
- laatu- ja turvallisuussuunnitelma: luonnos, ei huomautuksia.
- valvontasopimus Rambollin kanssa: Tehty, ei huomautuksia.
- linjaukset: Maastoon merkinnän yhteydessä linjausta on muutettu muutamilta osin (14 kpl). Linjauksen muutokset saatettiin tiedoksi hallitukselle. Linjauksen muutokset ovat aiheutuneet 1. sähkökaapeloinnin huomioon ottamatta jättämisestä suunnittelun yhteydessä, 2. linjauksen suuntamisesta rakennuksien läheltä 3. maanomistajien toivomuksesta sekä 4. mahdollisuudesta lyhentää linjaa. Linjausten muutokset eivät kuitenkaan ole lisänneet rakennettavan putkilinjan pituutta.
- linjan raivaus: Konetyönä tehty raivaus on suoritettu ja jäljellä olevat raivaukset tehdään metsurityönä.
- tien alitukset, Nuottipuron alueen alitukset on suoritettu ja muut (3) tehdään urakan edistyessä.
- kaivutilanne: Pieneläinhautausmaan ja VT 5:n välinen putkiosuus on kaivettu ja runkolinjan kaivaminen on edennyt Revon pelloille. Kaivuu tapahtuu tällä hetkellä kahdella koneparilla. Toinen konepari kaivaa runkolinjaa Nuottipurolta Koutaniemelle päin ja toinen kaivaa sivuhaaroja.
- tuorein urakka-aikataulu: Tehty, ei huomautuksia
- maksuposti urakoitsijan kanssa: Maksuerätaulukko tehty ja hyväksytty. Maksuposteja on maksettu 5 kpl, yhteensä 114180 €. Kyseisiin maksuihin on

haettu kaupungin avustus. Ely avustus haetaan kolmessa erässä (40 %, 40% ja 20%)

- mittarikaivon hankinta, sopimus Teeri-Hevossuon jvo:n kanssa: Kilpailutus ja hankinta on suoritettu. Mittarikaivon toimittaa Uponor. Teeri-Hevossuon kanssa on sovittu mittarikaivon kustannusten jakamisesta puoliksi.

- valittu pumppukaivon malli ja kiinteistöpumppu: Kiinteistöpumppaamoksi on valittu Grunfors Polar 10

- oman valvonnan organisointi ja toteutuminen: Valvonta on käynnistetty suunnitellulla tavalla.

- käytännön tiedottaminen: Urakasopimuksen laatimisen jälkeen jaettiin perustiedote yhteisviemäriin rakentamisesta. Sen jälkeen tiedotteet kohdealueelle on toimitettu pääsääntöisesti sähköpostilla (8 kpl talouksia joille on toimitettu paperitiedote).

Liittyjille tiedottamista jatketaan samalla tavalla. Lisäksi kohdealueen liittymättömille on jaettu yksi erillinen tiedote.

5. Projektiryhmä ja sen valtuudet

Projektiryhmä vastaa osuuskunnan puolesta hankkeen käytännön toteutuksesta. Projektiryhmällä on oikeus päättää urakka-asiakirjojen ja urakasopimuksen mukaisista toimenpiteistä mukaan lukien muutostyöt. Projektiryhmä raportoi hallitukselle. Projektiryhmä tiedottaa hallituksen jäsenille kokousten välissä mm. työmaakokousten jälkeen. Projektiryhmän muodostavat Timo Orre, Ismo Karuaho ja Tapio Rönkkö.

6. Urakka-aikainen liittyminen osuuskuntaan

Kun runkolinjan kaivaminen, putken asennus ja kaivannon täyttäminen on edennyt urakan aikana liittyvän kiinteistön ohi, peritään liittymiskustannusten lisäksi myöhäisestä liittymisestä aiheutuneet rakentamisen lisäkulut. Kulut eritellään kiinteistökohtaisesti jokaisen liittyjän kohdalla.

7. Yleisen kokouksen päivämäärä

Yleinen kokous pidetään 30.3.2017 klo 18:00 kylätalolla

8. Muut asiat

Raksi-ilmoituksen antamisen hoitaa Tilitoimisto, mikäli osuuskunnan tarvitsee sellainen tehdä. Asian selvittää urakoitsijan kanssa Ismo Karuaho.

9. Kokouksen päättäminen

Timo Orre päätti kokouksen

Puheenjohtaja



Timo Orre

Sihteeri



Mikko Laatikainen